

# 施工報告書

竣工日：

住所：



埼玉県知事許可（般一24）第66916号

大功テクノ株式会社



瓦棒屋根表面研磨。劣化塗膜の表面を削ります。



金属サイディング表面研磨。劣化塗膜の表面を削ります。



破風板表面研磨。劣化塗膜の表面を削ります。



鋼板部分エポキシ錆止め塗装。



雨樋固定金具エポキシ錆止め塗装。



瓦棒屋根エポキシ錆止め塗装。





小壁部分下塗り。



軒天防カビ塗装。



軒天防カビ塗装。



モルタル部外壁下塗り。



戸袋鏡板ケイカル面パテ処理。



既存瓦屋根は雪止め付瓦を使用していました。



破風板鋼板部分エポキシ錆止め  
塗装。



モルタル部外壁中塗り。



金属サイディング部エポキシ錆  
止め塗装。





金属サイディング部シリコン中塗り。



金属サイディング部シリコン上塗り。



戸袋鏡板仕上げ塗り。



瓦棒屋根仕上げ塗り。



屋根完成後。



完成後全景写真。